



Anlage 3 zum Netzanschlussvertrag Inbetriebnahmeprotokoll

Inbetriebnahmeprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

für den Parallelbetrieb mit dem

Niederspannungsnetz

Mittelspannungsnetz

<p><u>Anlagenbetreiber</u></p> <p>Name: Straße: PLZ, Ort: Telefon: Fax: E-Mail:</p> <p><u>Verknüpfungspunkt</u> (wenn abweichend vom Standort)</p> <p>Straße: PLZ, Ort:</p>	<p><u>Standort der Anlage</u></p> <p>Straße: PLZ, Ort:</p> <p><u>Anlagenerrichter</u></p> <p>Fa./Name: PLZ, Ort, Telefon:</p>
---	---

1. Allgemeines

	In Ordnung	ja	nein
- Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Übergabeschaltanlage: Zugänglichkeit der Trennfunktion		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bedingungen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation

	In Ordnung	ja	nein
2.1 Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Technische Datenblätter der eingesetzten elektrischen Komponenten sind beigelegt

ja nein

4. Anmerkungen:



Die Eigenerzeugungsanlage wurde in Anwesenheit des Anlagenbetreibers in Betrieb gesetzt. Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagenbetreiber, dass die Bedingungen der VDEW-Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen am

Niederspannungsnetz

Mittelspannungsnetz

erfüllt sind.

Ort, Datum _____Anlagenerrichter: _____

Ort, Datum _____Anlagenbetreiber: _____